

문 서 번호	정보화팀-3101
보 존 기 간	5년
보 고 일 자	2019.06.21

주 임	정보화팀장	
박종훈	전 박병순	
협 조	주 임	김도형 과 장 박정인
	주 임	장승현

## 축전지 교체 완료 검사 결과 보고



**광주광역시도시철도공사**  
[기획조정처 정보화팀]

# 축전지 교체 완료 검사 결과 보고

## □ 사업개요

- 사업명 : 무중단 전원공급을 위한 축전지 교체
- 계약기간 : '19. 4. 15 ~ 6. 14(60일)
- 계약금액 : 28,926,790원
- 사업자 : (주)대광전기공사 대표이사 안일남
- 납품일 : '19. 6. 11(화)

## □ 검사내용

- 검사기간 : '19. 6. 14 ~ 19
- 검사범위
  - 제출 서류검사(인증서 및 품질보증서 등)
  - 납품 규격 및 수량 확인(VGS 2V 200AH, 120EA)
  - 설치 전·중·후 부하 검사
  - UPS 연동
    - 축전지 ↔ UPS ↔ 공사 전산시스템
- 검사방법 : 정보화팀, 계약업체 합동 검사
- 검사장소 : 본사 지하3F 전기실, 정보화팀 전산기계실
- 검사자 : 정보화팀 사무4급 박정인, 사무8급 장승헌, 사무9급 김도형  
(주)태일자동제어주식회사 부장 제갈남

## □ 검사결과

- 무정전전원장치 교체 완료검사 결과 : 합격
- 검사완료일 : '19. 6. 19

- 붙임 1. 무중단전원공급을위한축전지교체 납품완료계  
2. 검사확인서(축전지)  
3. 축전지검사서  
4. 점검매뉴얼. 끝.

