

문 서 번 호	정보화팀-3102
보 존 기 간	5년
보 고 일 자	2019.06.21

주 임	정보화팀장	
박종훈	전	박병순
협 조	주 임 김도형 과 장 박정인	
	주 임 장승현	

무정전전원장치 교체 완료 검사 결과 보고



광주광역시도시철도공사
[기획조정처 정보화팀]

무정전전원장치 교체 완료 검사 결과 보고

□ 사업개요

- 사업명 : 전산시스템 무정전전원장치 교체
- 계약기간 : '19. 4. 18 ~ 6. 17(60일)
- 계약금액 : 15,589,730원
- 사업자 : 대농산업전기(주) 대표이사 김영중
- 납품일 : '19. 6. 11(화)

□ 검사내용

- 검사기간 : '19. 6. 17 ~ 19
- 검사범위
 - 제출 서류검사(인증서 및 품질인증서 등)
 - 납품 규격 확인(40KVA, 3상1상)
 - 축전지 연동
 - 축전지 ↔ UPS ↔ 공사 전산시스템
- 검사방법 : 정보화팀, 계약업체 합동 검사
- 검사장소 : 정보화팀 전산기계실
- 검사자 : 정보화팀 사무4급 박정인, 사무8급 장승헌, 사무9급 김도형
(주)세방전기기술 대표 김병철

□ 검사결과

- 무정전전원장치 교체 완료검사 결과 : 합격
- 검사완료일 : '19. 6. 19

- 붙임
1. 검사확인서(UPS)
 2. 무정전전원장치(UPS)검사서
 3. UPS설치공정사진첩
 4. UPS인증서
 5. 시험성적서

6. UPS취급설명서. 끝.