

<b>과제명 (정책명)</b>		견학용 안전체험장을 리뉴얼하여 미래세대의 재난·안전 교육 강화			
<b>부서명</b>		문화홍보팀		<b>주담당자</b>	사무7급 김상길
				<b>협업직원</b>	※ 첨부 참조
<b>분야</b>	1차	규제혁신* 여부 Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>			
	2차	경제활성화 <input type="checkbox"/>	재난·안전 <input checked="" type="checkbox"/>	디지털 혁신 <input type="checkbox"/>	국민생활 지원 <input type="checkbox"/>
<b>각종대회 수상실적</b>		기타 <input type="checkbox"/> (직접입력 : )			

### 1. 추진배경

- 용산기지 안전체험장 리뉴얼 필요
  - 주 고객인 유아에게 지나치게 긴 동선 축소 요망
  - 검사고 내 유휴 공간을 활용하여 동선 및 콘텐츠 재구축

### 2. 추진내용(사업개요)

- 사업기간 : 2022.07월 ~ 2023.12월
- 사업내용
  - 체험장 이전 및 내부 시설과 콘텐츠 개선
  - 안전점검 및 시설물 설치를 통한 보완 작업
  - 체험장 외관 꾸미기(외부 철판 랩핑, 벽화그리기, 내부 이미지 랩핑 등)
- 사업비
  - 편의시설과 콘텐츠 개선 : 12,988천원
  - 외관 및 안전시설물 보완(예상) : 50,000천원
  - 합 계 : 62,988천원
- 추진현황
  - 콘텐츠 및 안전시설물, 외관벽화 작업 중 : '23.06월
  - 안전 및 편의시설물 보강 중 : '23.06월

### 3. 추진중 어려움 및 해결노력

- 예산 확보의 어려움  
→ 기존 예산 사용 후 추가경정예산 확보 추진 예정
- 전문성 부족으로 인한 기획과 현장의 괴리  
→ 3회에 걸친 현장 점검 등으로 현장과 기획의 의견 수렴시도
- 참여인원 및 업체와의 일정 조율 한계  
→ 담당팀(문화홍보팀) 주관으로 업체 스케줄 확인 및 지시 일원화

### 4. 추진계획

- 안전체험장 벽화그리기 작업 : '23.06.05.
- 만족도 및 설문조사를 통한 피드백 수렴 : ~ '23.12월
- 피드백을 바탕으로 안전체험장 추가개선 : '23 ~ '24

### 5. 기대효과

과제 전	과제 실행 후(성과향상도)
<ul style="list-style-type: none"><li>· 지나치게 긴 동선</li><li>· 삭막한 검사고 전경</li><li>· 고객(유아)에게 부족한 안전시설물</li><li>· 편의시설 부족 및 협소한 공간</li></ul>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 기존 동선의 절반으로 개선</li><li>· 벽화 및 철판랩핑 등으로 눈높이에 맞춘 전경 구축</li><li>· 안전펜스, 핸드레일, 가이드라인 등 설치</li><li>· 에어컨, 테이블, 의자 등 편의시설 구매</li><li>· 추가공간을 마련하여 추후 콘텐츠 확장에 대비</li></ul>

## ※ 협업직원 명단

연 번	팀 명	직 급	이 름
1	문화홍보팀	사무6급	최연호
2	재난안전실	관리2급	나정민
3	산업안전보건실	관리2급	유영천
4	산업안전보건실	관리3급	고양록
5	IT전략실	사무7급	이다인
6	차량팀	관리2급	박종옥
7	차량팀	사무5급	안옥정
8	차량팀	기술8급	하남태
9	기계환경팀	관리2급	양동운
10	기계환경팀	기술6급	김대장
11	토목팀	관리2급	김태성
12	토목팀	기술8급	이진영
13	건축팀	관리2급	정기현
14	건축팀	기술4급	오동환
15	건축팀	기술7급	진민규