

문서 번호	건축팀-4242
보존 기간	5년
보고 일자	2020.09.11

부 장	건축팀장	기술운영처장	기술본부장
전진영	문희주	이성래	정 이 계 승
협 조	성과예산팀장 <i>김영우</i>	경영본부장 <i>이영우</i>	
	자산회계팀장 <i>김영우</i>	일상감사 <i>일상감사</i>	

# 옥동기지 모타카고 내진보강공사 시행계획(안)

# 옥동기지 모타카고 내진보강공사 시행계획(안)

내진성능이 미확보된 옥동기지 모타카고에 대한 내진보강공사 시행으로 시설 안전성 확보 및 지진재해 대비에 만전을 기하고자 함

## □ 관련근거

- 옥동기지 모타카고 내진보강 추진계획(안) : 건축팀-617호(2020.02.10.)
- 기존 공공시설물 내진보강 업무처리 가이드라인(행정안전부)

## □ 현 황

- 시설물명 : 옥동기지 모타카고
- 구조형식 : 철근콘크리트조
- 규 모 : 지상1층/432㎡/높이7.9m

## □ 그간 추진사항

- 건축물 내진성능평가(연면적 200~500㎡) : 2018. 4 ~ 6월
- 내진성능 미확보 건축물 내진보강 방안 회의 : 2020. 2월
- 옥동기지 모타카고 내진보강설계 용역 시행 : 2020. 6 ~ 9월  
- 내진보강 실시설계(구조/건축), 제3자검증, 관련기관 인허가 등

## □ 공사개요

- 공 사 명 : 옥동기지 모타카고 내진보강공사
- 공사기간 : 착공일로부터 60일
- 공사내용 : 기초,기둥,보,전단벽 신설을 통한 강도 및 강성증대
  - 기초 신설 1개소(마이크로 파일 4본 시공)
  - 기둥 신설 5개소, 보 신설 9개소, 전단벽 신설 7개소
  - 기타 마감공사(방수, 도장, 치장벽돌, 아스콘 포장 등)
- 소요예산 : 91,679천원

## □ 계약방법 및 참가자격

- 계약방법 : 수의견적공고, 지역제한
- 참가자격
  - 입찰공고일 전일 기준 주된 영업소가 광주광역시에 소재하고 건설산업기본법에 따른 건축공사업 또는 토목건축공사업 등록업체
  - ※ (내진보강 업무처리 가이드라인 제4장) 대수선의 경우에는 참가자격을 건축공사업[또는 토목건축공사업] 등록업체로 제한

## □ 예산집행계획

단위(원)

구 분	예산액	기집행액	금회집행액	잔 액	비고
옥동기지 모타카고 내진보강공사	93,700,000	0	91,679,000	2,021,000	

관)자본적지출, 항)유형자산취득, 세항)선로설비, 세목)시설비[선로설비]

## □ 향후계획

- 계약의뢰 : 2020. 9월 중
- 공사시행 : 2020. 9 ~ 11월

붙임 1. 옥동기지 모타카고 내진보강 추진계획(안)

2. 공사조서

3. 공사설계설명서

4. 도면(PDF 통합본)

5. 01. 내역서

6. 02. 구조산출서

7. 03. 마감산출서

8. 04. 비교견적서

9. 시방서(건축)

10. 일상감사[옥동기지 모타카고 내진 보강공사] 의견회신. 끝.